



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ไทร ๐๔๔-๐๘๑๑๗๔

ที่ นม ๗๖๙๐๑/๓๐๐

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ต้นเรื่อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น ๙๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนงบประมาณที่ตั้งจ่าย จำนวน ๓๔,๑๐๗,๑๒๕ บาท และจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๒๗,๑๗๗,๘๑๘.๒๗ บาท โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่เพิ่มเติม นั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริรัตน์ ปลั่งกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง.....

เพื่อโปรดทราบ/ควมมีอิสระ

(นายสรวิทย์ ศรีเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง.....

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/ขอแก้ไข/ขอเพิ่มเติม/ขอทราบ

(นางนิรันดร์ พินไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง.....

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/ขอแก้ไข/ขอเพิ่มเติม/ขอทราบ

(นางมลวิทย์ เศษกลาง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

รายงานผลการดำเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อำเภอนोनสูง

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อำเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40	9,666,109	8,091,000	32	6	2
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	2,710,726.27	110,726.27	1	0	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	42	12,376,835.27	8,201,726.27	33	6	3
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	710,000	647,593	3	0	0
2.2 แผนงานการเกษตร	2	130,000	78,668	1	0	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	5	840,000	726,261	4	0	1
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
3.1 แผนงานการศึกษา	18	4,807,090	4,087,577.00	9	1	8
3.2 แผนงานสาธารณสุข	3	373,200	362,908	3	0	0
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7	720,000	578,786	4	0	3
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	60,000	28,555	1	0	1
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	50,000	37,700	1	0	0
3.6 แผนงานงบกลาง	4	14,415,000	12,897,200	3	0	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	35	20,425,290	17,992,726	21	1	13

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานการเกษตร	2	60,000	750	1	0	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	2	60,000	750	1	0	1
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	405,000	256,355	4	0	3
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	7	405,000	256,355.00	4	0	3
รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์	91	34,107,125	27,177,818.27	63	7	21

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการถนนหินคลุกสายไปสระโนนจิว บ้านเพชร หมู่ 1	1	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	30 ก.ค. 68 ถึง 27 พ.ย. 68	297,600	270,000	/			
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายใหม่ ยอด-จันทร์ จากศาลดาปู่ถึงสุดคลองซัง โค บ้านขามซังโค หมู่ 2	2	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	18 มิ.ย. 68 ถึง 15 ต.ค. 68	327,000	306,000	/			
3	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เหมือน ใหญ่จากลาดยางถึงบ้านหญ้าปลอก บ้านขามซังโค หมู่ 2	2	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	18 มิ.ย. 68 ถึง 15 ต.ค. 68	168,000	152,000	/			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง- บ้านกระสัง บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3	3	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	24 ม.ค. 68 ถึง 23 พ.ค. 68	419,000	418,500	/			
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากวัด บ้านเพชร ถึงบ้านนายสักชัย ชัยพูน ลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ 4	4	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	18 ก.พ. 68 ถึง 17 มิ.ย. 68	310,200	299,000	/			
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ เดิมสี่แยก บ้านหมอโหม่งถึงโรงจอดรถก้านันธรนกร บ้านบึง หมู่ 5	5	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	24 ม.ค. 68 ถึง 23 พ.ค. 68	370,000	347,000	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(เทพีบ) จากถนนสายหลัก- ถึงหน้าวัดกระสัง บ้านกระสัง หมู่ 6	6	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	16 ก.ค. 68 ถึง 12 พ.ย. 68	294,200	294,200	/			
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสาม แยกตาเปลี่ยนถึงทางไปจันตุม บ้าน ดอนขวาง หมู่ 8	8	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	23 ก.ค. 68 ถึง 19 พ.ย. 68	372,000	370,000	/			
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นางปิ่น - บ้านสำโรง บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9	9	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	1 ก.พ. 68 ถึง 31 พ.ค. 68	372,000	370,000	/			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทพีบถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากตัวเดิม โนนหัวช้าง พร้อมวางท่อ บ้านนายดี หมู่ 10	10	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	7 ม.ค. 68 ถึง 6 พ.ค. 68	493,000	474,000	/			
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จาก ตลาดนัดไปถึงถนนมิตรภาพ พร้อมบ่อ พักและฝาดะแกรง บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11	11	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	-	493,000	-			/	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายถนน) รอบนอกตะวันตกบ้าน และซ่อมแซม ท่อระบายน้ำทุกจุด บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12	12	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	9 ก.ย. 68 ถึง 6 ม.ค. 69	400,000	-		/		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการข้อบัญญัติฯ68) จำนวน 12 โครงการ						4,316,000	3,300,700	10	1	1	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
ผลการดำเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบดอน แก้ว บ้านเพชร หมู่ 1	1	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	24 เม.ย. 68 ถึง 21 ส.ค. 68	263,000	222,000	/			
2	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากถนนสายบ้านเพชร สำโรงไปถึงนายนาย แฉล้ม แทนกลาง บ้านเพชร หมู่ 1	1	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	18 ก.พ. 68 ถึง 17 มิ.ย. 68	135,200	135,000	/			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เทพับ) จาก บ้านนางจวน – บ้านนางพวง ตามกลาง บ้านขามซังโค หมู่ 2	2	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	8 มี.ค. 68 ถึง 5 ก.ค. 68	266,200	254,000	/			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เทพับ) จาก บ้านนายสัตยาลสารภาพ ถึง หน้า โรงเรียนบ้านขามซังโค บ้านขามซังโค หมู่ 2	2	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	10 มิ.ย. 68 ถึง 7 ต.ค. 68	495,000	441,000	/			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เทพับ) จาก บ้านนายยอด เนียมโพธิ์ ถึงบ้านนางสม จิตต์ บินกลาง บ้านขามซังโค หมู่ 2	2	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	8 มี.ค. 68 ถึง 5 ก.ค. 68	138,600	124,000	/			
6	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางเข้าบ้าน – โรงเรียนบ้านขามซังโค บ้านขามซังโค หมู่ 2	2	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	29 ส.ค. 68 ถึง 26 ธ.ค. 68	490,000	-		/		
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบถึงน้ำตัว เก่า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ 3	3	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	-	400,000	-		/		กันเงิน
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางอาทิตย์ – บ้านนายหม ต่อจากตัวเดิม บ้านสำโรง กระจาย หมู่ 3	3	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	24 เม.ย. 68 ถึง 21 ส.ค. 68	234,000	216,000	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุก พร้อมเสริมดิน จากโรงงานปิเคเค - นา นายนาค บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3	9	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	1 มี.ค. 68 ถึง 28 มิ.ย. 68	390,000	340,000	/			
10	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายรง เขยกลาง ถึงบ้านนางชม แทนกลาง บ้านบุ หมู่ 4	4	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	16 ก.ย. 68 ถึง 13 ม.ค. 69	498,200	-		/		
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านผู้ช่วย วรรณกุล ถึงสระใหม่ พร้อมวางท่อระบาย น้ำ บ้านบุ หมู่ 4	4	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	21 มี.ค. 68 ถึง 18 ก.ค. 68	499,140	447,400	/			
12	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกบ้านหมอโหนดถึงบ้านนางชนิ นาถ บ้านบึง หมู่ 5	5	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	30 พ.ค. 67 ถึง 26 ก.ย. 68	500,000	497,000	/			
13	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าบ้านนายประชา ถึงสามแยกบ้านนาย เอี่ยม บ้านบึง หมู่ 5	5	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	8 ส.ค. 68 ถึง 5 ธ.ค. 68	500,000	-		/		
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล สาย หลัก (เทพั) จากบ้านนายคง ชุนทอง ถึง แยกเข้าวัดกระสัง พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บ้านกระสัง หมู่ 6	6	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	8 ก.พ. 68 ถึง 7 มิ.ย. 68	499,560	419,000	/			
15	โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อเปิดเป็นทาง ข้ามเหมืองใหญ่กระสัง หมู่ 6	6	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	9 พ.ค. 68 ถึง 5 ก.ย. 68	317,000	314,000	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุก เหมืองใหญ่กระสังทั้งสองฝั่ง บ้านกระสัง หมู่ 6	6	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	15 มี.ค. 68 ถึง 12 ก.ค. 68	500,000	438,000	/			
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระสัง – บ้านสำโรงกระจาย บ้านกระสัง หมู่ 6	6	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	30 เม.ย. 68 ถึง 27 ส.ค. 68	499,775	460,000	/			
18	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านที่ชำรุด บ้านหญ้าปลอก หมู่ 7	7	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	21 พ.ค. 68 ถึง 17 ก.ย. 68	500,000	436,000	/			
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้าน นายอานวย ถึงบ้านนางหวี บ้านดอนขวาง หมู่ 8	8	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	8 มี.ค. 68 ถึง 5 ก.ค. 68	489,040	489,000	/			
20	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านขามโนนสันติ จากโรงเรียนบ้านขาม ซังโค – บ้านกระสัง บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9	9	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	25 มี.ย. 67 ถึง 22 ต.ค. 68	500,000	499,000	/			
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากเหมือง ใหญ่ – ท่าปลู บ้านขาม โนนสันติ หมู่ 9	9	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	29 มี.ค. 68 ถึง 26 ก.ค. 68	390,000	340,500	/			
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง ปิ่น – บ้านสำโรง บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9	9	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	4 ก.ค. 68 ถึง 31 ต.ค. 68	499,775	479,000	/			
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทพัทถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อจากตัวเดิม โนน หัวช้าง พร้อมวางท่อ บ้านขนายดี หมู่ 10	10	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	16 ม.ค. 68 ถึง 15 พ.ค. 68	499,600	460,000	/			
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านขนาย ดี –ท่าเยี่ยมบ้านขนายดี หมู่ 10	10	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	9 พ.ค. 68 ถึง 5 ก.ย. 68	499,500	465,000	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง เคน จงเจริญสมบัติ ถึงบ้านนางพร ทา สันติยะ บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11	11	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	22 ส.ค. 68 ถึง 19 ธ.ค. 68	234,000	-		/		
26	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จาก ตลาดไปถึงถนนมิตรภาพ พร้อมบ่อพักและ ฝาดะแกรง บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11	11	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	-	271,400	-			/	
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบนอก บ้านนายสงัด ลือเดช ถึงหนองสำนัก (ต่อ ตัวเดิม) บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12	12	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	11 เม.ย. 68 ถึง 8 ส.ค. 68	499,500	471,000	/			
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำต่อจาก ตัวเดิม ขยายบ้านนายลับ เสียดกลาง เพื่อ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำสายหน้า อบต.เก่า บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12	12	กองช่าง	1 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	1 ก.พ. 68 ถึง 31 พ.ค. 68	200,352	176,000	/			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี68) จำนวน 28 โครงการ						5,082,942	4,275,500	22	5	1	
รวม 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 40 โครงการ						9,666,109	8,091,000	32	6	2	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รถกระเช้าไฟฟ้า	-	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	2,600,000	-			/	กันเงิน
2	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	-	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	21 ก.ค. 68	110,726.27	110,726.27	/			
รวม 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2 โครงการ						2,710,726.27	110,726.27	1	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 42 โครงการ						12,376,835.27	8,201,726.27	33	6	3	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	17 ก.ค. 68	30,000	27,593	/			
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	7 ก.ค. 68	40,000	0	/			ดำเนินการ ตรวจสอบสถานะ ผู้บริหาร,สมาชิก ,พนักงานโดยไม่ ใช้งบฯ
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	15-17 พ.ค. 68	640,000	620,000	/			
รวม 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 3 โครงการ						710,000	647,593	3	0	0	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันข้าว	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	6-8 ธ.ค. 67	80,000	78,668	/			
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ ช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	50,000	-			/	
รวม 2.2 แผนงานการเกษตร จำนวน 1 โครงการ						130,000	78,668	1	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการ						840,000	726,621	4	0	1	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านขามโนนสันติ)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	ต.ค.67 - ก.ย.68	49,300	37,468	/			
2	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบึงมิตรภาพ)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	ต.ค.67 - ก.ย.68	98,600	96,628	/			
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	ต.ค.67 - ก.ย.68	32,625	15,660	/			
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	ต.ค.67 - ก.ย.68	65,250	36,540	/			
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,062,215	1,047,600.10	/			
6	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	2,000	-			/	
7	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	2,000	-			/	
8	โครงการคืนความดีให้ชุมชน	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	10,000	-			/	
9	โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	3,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการบรรเทาปัญหาความยากจนโดย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวผู้ ยากไร้	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	3,000	-			/	
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	11 ม.ค. 68	120,000	119,950	/			
12	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนน สันติและบุคลากรทางการศึกษา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	15,000	-			/	
13	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ และบุคลากรทางการศึกษา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	20,000	-			/	
14	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่ ตำบลบึง	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	30,000	-			/	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	ต.ค.67 - ก.ย.68	661,500	455,715	/			
16	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	7 ส.ค. 68	100,000	100,000	/			
17	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนในพื้นที่)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	ต.ค.67 - ก.ย.68	2,532,600	2,178,016	/			
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ศพด. บ้านบึงมิตรภาพ(กองการศึกษา)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	300,000	-		/		
รวม 3.1 แผนงานการศึกษา จำนวน 18 โครงการ						5,107,090	4,087,577	9	1	8	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	27 มิ.ย. 68	80,000	69,708.20	/			
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	7 พ.ค. 68	53,200	53,200	/			
3	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน (โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	17 มี.ค. -1 เม.ย. 68	240,000	240,000	/			
รวม 3.2 แผนงานสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ						373,200	362,908	3	0	0	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	15,16ก.พ.68 และ 22,23 ก.พ. 68	450,000	385,681	/			
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	10,000	-			/	
3	โครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	23 มี.ค. 68	30,000	23,622	/			
4	โครงการสนับสนุนประเพณีทางศาสนา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	5,000	-			/	
5	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	-	55,000	-			/	
6	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	15 พ.ย. 68	150,000	149,880	/			
7	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.68	9 ก.ค. 68	20,000	19,603	/			
รวม 3.3 แผนงานศาสนาและนันทนาการ จำนวน 7 โครงการ						720,000	578,786	4	0	3	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนจากภัยธรรมชาติ	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	30,000	-			/	
2	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	22 ก.ค. 68	30,000	28,555	/			
รวม 3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 2 โครงการ						60,000	28,555	1	0	1	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	31 ก.ค. 68	50,000	37,700	/			
รวม 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 โครงการ						50,000	37,700	1	0	0	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	ทุกเดือน	11,990,000	10,723,000	/			
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	ทุกเดือน	2,300,000	2,054,200	/			
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	ทุกเดือน	5,000	-			/	
4	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	ธ.ค. 67	120,000	120,000	/			
รวม 3.6 แผนงานงบกลาง จำนวน 4 โครงการ						14,415,000	12,897,200	3	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 35 โครงการ						20,425,290	17,992,726	21	1	13	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	25 มิ.ย. 68	30,000	750	/			
2	โครงการณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	30,000	-			/	
รวม 4.1 แผนงานการเกษตร จำนวน 2 โครงการ						60,000	750	1	0	1	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน 2 โครงการ						60,000	750	1	0	1	

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	5,000	-			/	
2	โครงการอบรมศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	31 มี.ค.- 3เม.ย.68	300,000	223,400	/			
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ พนักงาน สมาชิกและผู้บริหาร	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	23 เม.ย. 68	30,000	15,825	/			
4	โครงการป้องกันและปราบปราม การทุจริต	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	20 ส.ค. 68	10,000	5,130	/			
5	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	30,000	-			/	
6	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านภาษีแก่ประชาชนที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี	-	กองคลัง	ม.ค.-ก.ย.68	-	10,000	-			/	
7	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	7 ต.ค. 68	20,000	12,000	/			
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 7 โครงการ						405,000	256,355	4	0	3	
รวม 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 91 โครงการ						34,107,125	27,177,818.27	63	7	21	