

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	1,677,150	1,615,800	10	0	0
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	100,000	100,000	1	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	11	1,777,150	1,715,800	11	0	0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	750,000	683,465	4	0	0
2.2 แผนงานการเกษตร	1	80,000	0	0	0	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	5	830,000	683,465	4	0	1
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
3.1 แผนงานการศึกษา	18	4,490,770	3,906,403.23	12	0	6
3.2 แผนงานสาธารณสุข	3	340,000	335,912	3	0	0
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7	720,000	624,076	4	0	3
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	95,000	65,948	3	0	0
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	70,000	50,000	1	0	1
3.6 แผนงานงบกลาง	4	13,185,000	12,490,200	3	0	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	37	18,900,770	17,472,539.23	26	0	11

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานการเกษตร	2	40,000	11,690	2	0	0
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	0					
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	2	40,000	11,690	2	0	0
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	475,000	288,930	5	0	5
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	8	475,000	288,930.00	3	0	5
รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์	63	22,022,920	20,172,424.23	46	0	17

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ฝั่งเหมืองสายโนนมะค่าไปโนนปรู บ้านเพชร	1	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	27-พ.ย.-67	191,250	190,000	/			กันเงิน
2	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(เทพัป) บ้านช่างด้อย ถึงบ้านนายเสริม ยิ่ง กลาง และจากศาลาถึงหน้าบ้านนาย สนอง ตะล่อมกลาง บ้านขามซังโค	2	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	21-พ.ย.-67	187,000	165,900	/			กันเงิน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย บ้านอาจารย์สุทธีวิทย์ เชื่อมกลาง - รอบหมู่บ้าน บ้านบุ	4	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	12-พ.ย.-67	186,000	186,000	/			กันเงิน
4	โครงการวางท่อระบายน้ำจากสี่แยก หลังวัดบ้านบึงถึงบ้านนายประเสริฐ นากลาง บ้านบึง	5	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	12-พ.ย.-67	125,000	117,000	/			กันเงิน
5	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหลัก (เทพัป) จากทางแยกเข้าวัดกระสัง- หน้าบ้านนายนิคม เนตรทองหลาง บ้านกระสัง	6	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	14-พ.ย.-67	192,500	187,400	/			กันเงิน
6	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เทพัป) จากบ้านนางพริ้ง ชาญเจริญ ถึงบ้าน นายเบส แคตตัส บ้านดอนขวาง	8	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	14-พ.ย.-67	187,000	163,500	/			กันเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบบ่อ ประปา-คลองสำโหร่ง บ้านขามโนนสันติ	9	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	28-พ.ย.-67	204,000	204,000	/			กันเงิน
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านถึงตะกุดนางนิล ต่อจากตัวเดิม บ้านนายดี	10	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	14-พ.ย.-67	198,400	197,000	/			กันเงิน
9	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม ลงหินคลุกสายสระสีเหลี่ยม บ้านบึงพัฒนา	12	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	17-ธ.ค.-67	96,000	96,000	/	/		กันเงิน
10	โครงการขยายเขตประปา อบต.บึง จากสี่แยกบ้านนายคิวกร เนียมกลาง ไปสวนนายเริงฤทธิ์ จุ่งกลาง ขยาย ด้านซ้ายและด้านขวา บ้านบึงพัฒนา	12	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	17-ต.ค.-67	110,000	109,000	/			กันเงิน
รวม 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 10 โครงการ						1,677,150	1,615,800				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ฝั่งเหมืองสายโนนมะค่าไปโนนปรู บ้านเพชร	1	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	27-พ.ย.-67	191,250	190,000	/			กันเงิน
2	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(เทพัป) บ้านช่างด้อย ถึงบ้านนายเสริม ยิง กลาง และจากศาลาถึงหน้าบ้านนาย สนอง ตะล่อมกลาง บ้านขามซังโค	2	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	21-พ.ย.-67	187,000	165,900	/			กันเงิน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย บ้านอาจารย์สุทธิวิทย์ เชื่อมกลาง - รอบหมู่บ้าน บ้านบุ	4	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	12-พ.ย.-67	186,000	186,000	/			กันเงิน
4	โครงการวางท่อระบายน้ำจากสี่แยก หลังวัดบ้านบึงถึงบ้านนายประเสริฐ นากลาง บ้านบึง	5	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	12-พ.ย.-67	125,000	117,000	/			กันเงิน
5	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหลัก (เทพัป) จากทางแยกเข้าวัดกระสัง- หน้าบ้านนายนิคม เนตรทองหลาง บ้านกระสัง	6	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	14-พ.ย.-67	192,500	187,400	/			กันเงิน
6	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เทพัป) จากบ้านนางพริ้ง ชาญเจริญ ถึงบ้าน นายเบส แดดตัส บ้านดอนขวาง	8	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	14-พ.ย.-67	187,000	163,500	/			กันเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบบ่อ ประปา-คลองสำโทรง บ้านขามโนนสันติ	9	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	28-พ.ย.-67	204,000	204,000	/			กันเงิน
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านถึงตะกุดนางนิล ต่อจากตัวเดิม บ้านนายดี	10	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	14-พ.ย.-67	198,400	197,000	/			กันเงิน
9	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม ลงหินคลุกสายสระสี่เหลี่ยม บ้านบึงพัฒนา	12	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	17-ธ.ค.-67	96,000	96,000	/	/		กันเงิน
10	โครงการขยายเขตประปา อบต.บึง จากสี่แยกบ้านนายคิวกร เนียมกลาง ไปสวนนายเริงฤทธิ์ จุ่งกลาง ขยาย ด้านซ้ายและด้านขวา บ้านบึงพัฒนา	12	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	17-ต.ค.-67	110,000	109,000	/			กันเงิน
รวม 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 10 โครงการ						1,677,150	1,615,800				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รถกระเช้าไฟฟ้า	-	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	-	2,600,000	-			/	
2	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	-	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	30 กย.67	100,000	100,000	/			
รวม 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2 โครงการ						2,700,000	100,000				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ						4,377,150	1,715,800				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	18-ก.ย.-67	30,000	27,675	/			
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	25-มิ.ย.-67	40,000	28,000	/			
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	28-30 มี.ค.67	600,000	558,560	/			
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันข้าว	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	25-26 ม.ค.67	80,000	69,230	/			
รวม 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 4 โครงการ						750,000	683,465				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ ช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	-	80,000	-			/	
รวม 2.2 แผนงานการเกษตร จำนวน 1 โครงการ						80,000	-				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการ						830,000	683,465				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านขามโนนสันติ)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	11 สิงหาคม 67	45,900	38,556	/			
2	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบึงมิตรภาพ)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	11-ส.ค.-67	91,800	89,964	/			
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	15 มิ.ย.67	31,975	17,906	/			
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	16 .ย.67	63,950	43,486	/			
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	ทุกเดือน	1,031,445	841,829.23	/			
6	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	2,000	-			/	
7	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	2,000	-			/	
8	โครงการคืนความดีให้ชุมชน	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	10,000	-			/	
9	โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	3,000	-			/	
10	โครงการบรรเทาปัญหาความยากจนโดย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวผู้ยากไร้	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	3,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	13-ม.ค.-67	120,000	117,450	/			
12	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติและ บุคลากรทางการศึกษา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	17-ม.ค.-67	15,000	12,357	/			
13	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพและ บุคลากรทางการศึกษา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	17 ม.ค.67	15,000	12,767	/			
14	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่ตำบลบึง	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	29-30 ม.ค.67	30,000	24,490	/			
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	20-ก.ย.-67	661,500	520,371	/			
16	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	ส.ค.67	60,000	60,000	/			
17	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	60,000	-			/	
18	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนในพื้นที่)	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	2 ม.ค.67	2,244,200	2,127,227	/			
รวม 3.1 แผนงานการศึกษา จำนวน 18 โครงการ						4,490,770	3,906,403				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	23 ก.ค.-1 ส.ค.67	50,000	45,987	/			
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	23 เม.ย.-31 พ.ค.67	50,000	49,925	/			
3	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน (โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	7-18 ก.ย.67	240,000	240,000	/			
รวม 3.2 แผนงานสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ						340,000	335,912				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	24-26 ก.พ. 67	450,000	432,917	/			
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	10,000	-			/	
3	โครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	23 มี.ค. 67	30,000	22,047	/			
4	โครงการสนับสนุนประเพณีทางศาสนา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	5,000	-			/	
5	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	-	กอง การศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67	27 พ.ย. 66	150,000	149,880	/			
6	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	19 ก.ค. 67	20,000	19,232	/			
7	โครงการอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธี ปฏิบัติในช่วงเทศกาลงานประเพณี สงกรานต์	-	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.67	-	55,000	-			/	
รวม 3.3 แผนงานศาสนาและนันทนาการ จำนวน 7 โครงการ						720,000	624,076				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	29 ธ.ค.-4 ม.ค.67 11-17 เม.ย.67	50,000	24,783	/			
2	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (โครงการเด็กจมน้ำ)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	17-ก.ค.-67	30,000	26,265	/			
3	ครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องเลื่อยโซยนต์)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	18-เม.ย.-67	15,000	14,900	/			
รวม 3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 3 โครงการ						95,000	65,948				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	7 ส.ค.-13 ก.ย.67	50,000	50,000	/			
2	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	0	20,000	-			/	
รวม 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการ						70,000	50,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	7 มิ.ย.67	30,000	3,040	/			
2	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	28 ก.พ. 67	10,000	8,650	/			
รวม 4.1 แผนงานการเกษตร จำนวน 1 โครงการ						40,000	11,690				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน 2 โครงการ						40,000	11,690				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	-	5,000	-			/	
2	โครงการอบรมศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	15-18 พ.ค. 67	350,000	255,200	/			
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ พนักงาน สมาชิกและผู้บริหาร	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	25 มี.ค.67	30,000	13,730	/			
4	โครงการป้องกันและปราบปราม การทุจริต	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	-	10,000	-			/	
5	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	-	30,000	-			/	
6	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านภาษีแก่ประชาชนที่อยู่ในข่ายต้องเสีย ภาษี	-	กองคลัง	ม.ค.-ก.ย.67	-	10,000	-			/	
7	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	3 ต.ค.66	20,000	20,000	/			
8	อุดหนุนโครงการสืบสานตำนานข้าว	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	-	20,000	-			/	
รวม 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 8 โครงการ						475,000	288,930				
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 8 โครงการ						475,000	288,930				