

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางยุภา หลวงชุมพล บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง	25,300	25,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	29 ส.ค. 2566
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอาจ ดุมกลาง บ้านบึง หมู่ 5 ตำบลบึง	205,850	205,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	15 ก.ย. 2566
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์สุทิววิทย์ เชื่อมกลาง รอบหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 4 ตำบลบึง	186,000	185,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	19 ก.ค. 2566

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายขอบ จงกลกลาง บ้านเพชร หมู่ 1 ตำบลบึง	178,560	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	กองช่าง	-
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกระสัง หมู่ 6 - บ้าน สำโรงกระจาย หมู่ 3 บ้านกระสัง หมู่ 6 ตำบลบึง	359,600	358,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	21 ส.ค. 2566
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบนอก จากบ้าน นายสังัด ลือเดช - คสล. หนองสำนักต่อจากตัวเดิม บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง	434,000	432,500	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	29 ส.ค. 2566
7	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก หรือ คสล. หลัง รพ.สต.บ้านเพชร ถึงที่ นายประเสริฐ เขยกลาง บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11 ตำบลบึง	63,750	63,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	19 ก.ค. 2566

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายรุ่งเรือง เพชร- กระโทก ถึง บ้านนางดำ เลียบกลาง ต่อจากตัวเดิม บ้านบุ หมู่ 4 ตำบลบึง	192,000	187,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	21 เม.ย. 2566
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านนายพจน์ - บ้านนายนาค บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	250,000	221,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	11 ก.ค. 2566
10	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ จากบ้านนางพร กล้าวพิมาย - ถนนตัวเก่า บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11 ตำบลบึง	145,000	121,700	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	20 ก.ค. 2566
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. เทหทัยกระดืบ ถนน คสล. ข้างโรงเรียนบ้าน ขนายดี บ้านขนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง	110,000	109,500	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	11 ก.ค. 2566

ที่	รายงานผล ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง	110,000	109,500	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	11 ก.ค. 2566
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. หน้าวัดสำโรง- กระจาย บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	124,000	121,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	11 พ.ค. 2566
14	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีตจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง โรงเรียนบ้านขามซังโค บ้านขามซังโค หมู่ 2 ตำบลบึง	375,000	375,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	21 ต.ค. 2566
15	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เทห์บ) จากบ้านนายบรรจง แซ่ฮ้าง ถึงบ้านนางสุนทร ขบาศรี บ้านดอนขวาง หมู่ 8 ตำบลบึง	329,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	กองช่าง	-
16	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เทห์บ) จากบ้านนายมี - บ้าน นางศิริภัส บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	385,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	กองช่าง	-
รวม 1.1 จำนวน 16 โครงการ		3,544,060	1,043,700	-	13	0	3	กองช่าง	-

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	200,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	กองช่าง	-
รวม 1.2 จำนวน 1 โครงการ		200,000	867,700	-	0	0	1	กองช่าง	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 17 โครงการ		3,744,060	1,911,400	-	13	0	4	กองช่าง	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา อาชีพระยะสั้น	30,000	26,401	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	14 ก.ย. 2566
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	40,000	26,050	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	23 มิ.ย. 2566
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและ ประชาคมหมู่บ้าน	570,000	569,210	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	3-5 เม.ย. 2566
รวม 2.1 จำนวน 3 โครงการ		640,000	621,661	-	3	0	0	สำนักปลัด	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมทางการเกษตร	12,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
2	โครงการอบรมการพัฒนาสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน (GAP/ เกษตรอินทรีย์)	10,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
รวม 2.2 จำนวน 2 โครงการ		22,000	-	-	0	0	2	สำนักปลัด	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5 โครงการ		442,000	-	-	3	0	2	สำนักปลัด	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขามโนนสันติ)	59,500	34,680	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองการศึกษาฯ	22 มี.ย. 2566
2	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บึงมิตรภาพ)	85,000	67,626	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองการศึกษาฯ	22 มี.ย. 2566
3	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามโนนสันติ	39,550	13,783	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองการศึกษาฯ	22 มี.ย. 2566
4	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงมิตรภาพ	56,500	25,060	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองการศึกษาฯ	22 มี.ย. 2566
5	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,216,787	919,241.86	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	/			กองการศึกษาฯ	28 ธ.ค. 2565- 29 ก.ย. 2566

ที่	รายงานผล ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการการเยี่ยมบ้าน สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามโนนสันติ	2,000	-	ก.ค. - ก.ย. 2566			/	กองการศึกษาฯ	-
7	โครงการการเยี่ยมบ้าน สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงมิตรภาพ	2,000	-	ก.ค. - ก.ย. 2566			/	กองการศึกษาฯ	-
8	โครงการคืนความดีให้ชุมชน	5,000	-	มี.ย. - ก.ย. 2566			/	กองการศึกษาฯ	-
9	โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	3,000	-	ก.พ. - ส.ค. 2566	/			กองการศึกษาฯ	6 ม.ค. 2566
10	โครงการบรรเทาปัญหา ความยากจนโดยมอบทุนการ ศึกษาแก่นักเรียนครอบครัวยากไร้	3,000	-	ก.พ. - ส.ค. 2566			/	กองการศึกษาฯ	-
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	115,000	115,000	ม.ค. 2566	/			กองการศึกษาฯ	14 ม.ค. 2566
12	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านขามโนนสันติและ บุคลากรทางการศึกษา	13,000	10,808	ม.ค. 2566	/			กองการศึกษาฯ	31 ม.ค. 2566
13	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพและ บุคลากรทางการศึกษา	13,000	10,887	ม.ค. 2566	/			กองการศึกษาฯ	31 ม.ค. 2566

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ในพื้นที่ตำบลบึง	30,000	24,410	ม.ค. - ก.พ. 2566	/			กองการศึกษาฯ	6 ก.พ. 2566
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา 1.โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม โนนสันติ) 2.โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง มิตรภาพ)	437,325	407,628	ต.ค. 64- ก.ย. 2566	/			กองการศึกษาฯ	14 พ.ย. 2565- 29 ก.ย. 2566
16	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปูกระเบื้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บึงมิตรภาพ	12,500	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	กองการศึกษาฯ	-
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	35,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	กองการศึกษาฯ	-
18	โครงการเทพื้น คสล. รอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	35,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	กองการศึกษาฯ	-

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
19	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,310,000	2,071,308	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	/			กองการศึกษาฯ	14 พ.ย. 2565- 7 ส.ค. 2566
รวม 3.1 จำนวน 19 โครงการ		4,473,162	3,700,431.86	-	12	0	7	กองการศึกษาฯ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	80,000	66,610.80	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	12 ก.ค. 2566
2	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	44,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	29 เม.ย. 2566
3	โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	5,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
4	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	5,000	4,965	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	26 ก.ย. 2566
5	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	240,000	239,262	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	7 ก.ย. 2566
รวม 3.2 จำนวน 5 โครงการ		380,000	354,838	-	4	0	1	สำนักปลัด	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	320,000	460,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	19-20 ก.พ. 2566- 25-26 ก.พ. 2566
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬา	10,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
รวม 3.3 จำนวน 2 โครงการ		330,000	460,000.00	-	1	0	1	สำนักปลัด	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการงานฉลองวันแห่ง ชัยชนะท้าวสุรนารี	20,000	19,675	23 มี.ค. 2566	/			สำนักปลัด	23 มี.ค. 2566
2	โครงการจัดงานวันข้าว อำเภอโนนสูง	30,000	30,000	ธ.ค.65 - ม.ค. 2566	/			สำนักปลัด	26-27 ม.ค. 2566
3	โครงการสนับสนุนประเพณีทาง ศาสนา	3,000	-	ม.ค. 65- ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	40,000	-	เม.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
5	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	150,000	149,994	พ.ย. 2565	/			สำนักปลัด	8 พ.ย. 2565
6	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	19,232	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	/			สำนักปลัด	2 ส.ค. 2566
รวม 3.4 จำนวน 6 โครงการ		593,000	49,675	-	4	0	2	สำนักปลัด	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000	15,000	ธ.ค. 2565- ม.ค. 2566- เม.ย. 2566	/			สำนักปลัด	29 ธ.ค. 2565- 4 ม.ค. 2566 11-17 เม.ย. 2566
2	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
รวม 3.5 จำนวน 2 โครงการ		50,000	15,000	-	1	0	1	สำนักปลัด	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (/)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
		งบอนุมัติ	จ่ายจริง		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	20,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	50,000	49,435	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	28 ส.ค. 2566- 22 ก.ย. 2566
3	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ	20,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
รวม 3.6 จำนวน 3 โครงการ		90,000	49,435	-	1	0	2	สำนักปลัด	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (/)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
		งบอนุมัติ	จ่ายจริง		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,336,400	9,916,800	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	10 ต.ค. 2565- 8 ก.ย. 2566
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,160,000	2,009,200	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	10 ต.ค. 2565- 8 ก.ย. 2566
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,000	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
รวม 3.7 จำนวน 3 โครงการ		13,501,400	11,926,000	-	2	0	1	สำนักปลัด	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	12,000	1,390	ม.ย. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	27 มิ.ย. 2566
2	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	2,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
รวม 4.1 จำนวน 2 โครงการ		14,000	1,390	-	1	0	1	สำนักปลัด	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขุดลอกหนองใน บ้านห้วยปลอก หมู่ 7 ตำบลบึง	74,000	74,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	11 พ.ค. 2566
2	โครงการขุดลอกเหมืองใหญ่ ท่าปลู บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9 ตำบลบึง	321,000	321,000	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			กองช่าง	8 เม.ย. 2566
รวม 4.2 จำนวน 2 โครงการ		395,000	395,000	-	2	0	0	กองช่าง	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 7 โครงการ		409,000	396,390	-	3	0	1	กองช่าง	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายงานผล ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	49,036	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.	30,000	12,900	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	สำนักปลัด	-
4	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	5,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	สำนักปลัด	-
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	35,000	17,775	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	30 มี.ค. 2566
6	โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	400,000	269,780	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	11-14 ก.ค.2566
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสำนักปลัด	30,000	23,345.94	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	-
8	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	20,000	-	ธ.ค. 2565			/	สำนักปลัด	-
9	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	-	ม.ค. - ก.ย. 2566			/	สำนักปลัด	-
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	6,360	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองคลัง	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
11	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.	20,000	50,200	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองคลัง	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

ที่	รายงานผล ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนที่อยู่ใน ข่ายต้องเสียภาษี	5,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	กองคลัง	-
13	วัสดุสำนักงาน	50,000	23,296.90	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
14	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	780	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
15	วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000	9,178	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
16	วัสดุก่อสร้าง	8,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	สำนักปลัด	-
17	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	สำนักปลัด	-
18	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	46,268.40	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
19	วัสดุการเกษตร	5,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	สำนักปลัด	-
20	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	สำนักปลัด	-
21	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	6,500	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
22	วัสดุอื่น	5,000	2,975	ม.ค. - ก.ย. 2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
23	วัสดุสำนักงาน	40,000	11,163.80	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองคลัง	ม.ค.-ก.ย.2566
24	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	11,814	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองคลัง	ม.ค.-ก.ย.2566
25	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองคลัง	15,000	2,700	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองคลัง	ม.ค.-ก.ย.2566
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
26	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000	36,050.82	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
27	วัสดุสำนักงาน	25,000	20,000	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566

ที่	รายงานผล ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
28	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	42,360	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
29	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	115,000	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.2566
30	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	สำนักปลัด	-
31	วัสดุอื่น	80,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	สำนักปลัด	-
รวม 5.1 จำนวน 13 โครงการ		1,006,000	544,073.04		20	0	11		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	รายงานผล ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	5,280	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองการศึกษา	ม.ค.-ก.ย.2566
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.	10,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	กองการศึกษา	-
3	ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน	15,000	11,028	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองการศึกษา	ม.ค.-ก.ย.2566
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	2,887.50	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองการศึกษา	ม.ค.-ก.ย.2566

ที่	รายงานผล ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	2,700	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองการ ศึกษา	ม.ค.-ก.ย.2566
6	วัสดุงานบ้านงานครัว 1)วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านขาม โนนสันติ 2)วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านบึง มิตรภาพ	15,000	14,983	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองการ ศึกษา	ม.ค.-ก.ย.2566
7	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	กองการ ศึกษา	-
8	วัสดุอื่น 1)วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ 2)วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	15,000	14,721	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองการ ศึกษา	ม.ค.-ก.ย.2566
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองการศึกษา	15,000	990	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองการ ศึกษา	ม.ค.-ก.ย.2566
รวม 5.2 จำนวน 9 โครงการ		1,006,000	36,879	-	7	0	2	กองการ ศึกษา	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	กองช่าง	-
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.	10,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	กองช่าง	-
3	ค่าวัสดุ						/	กองช่าง	-
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองช่าง	30,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66
4	วัสดุสำนักงาน	20,000	6,335	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66
5	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	18,300	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66
6	วัสดุก่อสร้าง	230,000	5,750	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.66
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	750	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	/			กองช่าง	-
8	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	กองช่าง	-
9	วัสดุสำรวจ	15,000	-	ต.ค.2565 - ก.ย.2566			/	กองช่าง	-
รวม 5.3 จำนวน 9 โครงการ		450,000	31,135	-	4	0	5	กองช่าง	-

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน/ แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา